

施設整備計画 事後評価シート(総括票)

※この総括票については、計画年度終了時点における施設整備計画(計画を変更しているものについては、最終変更後の計画)に基づいた事後評価の結果を記入すること。
また、その評価を行った施設整備計画を添付すること。

1 公立の義務教育諸学校等施設の整備に関する目標の達成状況について

①地震、津波等の災害に備えるための整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	○計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

(耐震化率の目標に対する達成状況)

学校区分	耐震化率(%)	
	目標	達成状況
小学校	97.0	95.5
中学校	100.0	100.0
高等学校	100.0	63.6
特別支援学校	—	—
幼稚園	100.0	100

【所見】

この計画期間の中で、幼稚園と中学校については、目標どおり耐震化率100%を達成できたが、小学校及び高等学校においては目標数値を達成できなかった。八木小学校と産業高等学校においては2ヵ年の継続事業であり両校とも平成26年度に完了する予定である。

平成19年度に作成した岸和田市学校教育施設耐震化計画においては、当初平成29年度に耐震化率100%を目指していたが、大幅な前倒しを行うことで現在平成27年度耐震化率100%を目指し耐震化を進めている。

城北小学校、山直中学校、旭幼稚園の防災機能強化事業については、当初平成26年3月31日竣工を目指し改修を計画していたが、施工時の安全確保、騒音、振動などによる教育環境の悪化が懸念されることから、長期休業期間である夏休み期間中に工事を集中することで騒音・振動の出る工事の短縮を図り、子どもたちの安全及び教育環境を確保するため、夏休み期間中に工事を集中することが最も望ましいと判断し繰り越すこととしたため、目標を達成することができなかった。

②防犯対策など安全性の確保を図る整備

【達成状況】

<input checked="" type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="checkbox"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

該当無し

③教育環境の質的な向上を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

全国的にも昭和40年代～50年代の児童生徒の急増時期に建てた校舎が多く、本市においても同様に施設の老朽化が懸念される場所である。その中でも、トイレについては、重要な施設の一つでありながら、これまで、補修等の修繕で対応していたが根本的な解決には至らず、この計画の中ではトイレ改修を主に置き、14事業のトイレの大規模改造を実施したが、城内小学校外8校1園では、当初平成26年3月31日竣工を目指し改修を計画していたが、施工時の安全確保、騒音、振動などによる教育環境の悪化が懸念されることから、長期休業期間である夏休み期間中に工事を集中することで騒音・振動の出る工事の短縮を図り、子どもたちの安全及び教育環境を確保するため、夏休み期間中に工事を集中することが最も望ましいと判断し繰り越すこととしたため、目標を達成することができなかった。
また、旭小学校においてはトイレだけではなく、耐震補強工事と並行して校舎の老朽改修、法令等も同時に実施した。

④施設の特性に配慮した教育環境の充実を図る整備

【 達 成 状 況 】

<input type="checkbox"/>	計画どおり実施できた。
<input type="radio"/>	計画したが、一部実施できなかった。
<input type="checkbox"/>	計画したが、すべて実施できなかった。

【 所 見 】

山直南小学校の給食室棟は、老朽化も著しく従来のウエットシステムの調理場で下処理室もなかったため、給食施設をドライシステムにし増改築を実施した。
また山直北小学校でも、ドライシステムによる増改築を予定し当初平成26年3月31日竣工を目指し改修を計画していたが、施工時の安全確保、騒音、振動などによる教育環境の悪化が懸念されることから、長期休業期間である夏休み期間中に工事を集中することで騒音・振動の出る工事の短縮を図り、子どもたちの安全及び教育環境を確保するため、夏休み期間中に工事を集中することが最も望ましいと判断し繰り越すこととしたため、目標を達成することができなかった。

2 事後評価の時期及び方法について

地方教育行政の組織及び運営に関する法律に基づき、教育に関し学識を有する者の見地の活用を図りつつ8月にて点検・評価を行い、その結果に関する報告書を作成し9月議会に報告した。

3 事後評価の総合所見及び今後の施設整備計画への反映等について

本市においては、平成20年2月に10ヵ年で耐震化を図ることを目的とした「岸和田市学校教育施設耐震化計画」を策定し、この計画を本に耐震化を実施しており、国の前倒し施策を活用して当初計画より2ヵ年短縮し、平成27年度をもって計画が達成される。
今後は、老朽化がすすむ校舎や非構造部材の耐震化の改修も視野に入れ、教育施設の整備を実施していくこととする。

施設整備計画 事後評価シート(個別票)

1 計画名称 岸和田市公立学校等施設整備計画

都道府県名	大阪府
市町村名	岸和田市

2 計画作成主体 岸和田市

3 計画期間 平成23年度～平成25年度

4 個別事業一覧

※この個別票については、計画の変更に伴い取り下げた事業も含めて、施設整備計画に計上したことのある全ての事業を計上すること。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	施設整備計画の変更		備考
								事由	変更年月日	
朝陽小学校(Ⅰ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成22年3月31日			
朝陽小学校(Ⅱ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成22年12月28日			
朝陽小学校(Ⅲ期工事)	①	0201	危険改築	校	R	○	平成23年3月29日			
朝陽小学校(Ⅰ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成22年3月31日			
朝陽小学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成22年12月28日			
朝陽小学校(Ⅲ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成23年3月29日			
朝陽小学校(Ⅳ期工事)	①	0205	(特)地震改築	校	R	○	平成24年2月13日			
朝陽小学校(Ⅰ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	RS	○	平成22年3月31日			
朝陽小学校(Ⅱ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	RS	○	平成23年3月29日			
朝陽小学校(Ⅲ期工事)	①	0205	(特)地震改築	屋	RS	○	平成24年2月13日			
中央小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年9月30日			
城内小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成23年10月3日			
修斉小学校1工区	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月3日			
修斉小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成23年10月3日			
東葛城小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月3日			
光明小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年3月23日			
光明小学校	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成24年3月23日			
光明小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成24年3月23日			
八木南小学校1工区	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月4日			
八木南小学校1工区	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成23年10月4日			
八木南小学校2工区	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年10月31日			
八木南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成24年10月31日			
城東小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月28日			
城東小学校	①	0502	(特)地震補強	校	S	○	平成23年10月28日			
城東小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成23年10月28日			

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針		備考	
								施設整備計画の変更 事由	変更年月日		
八木北小学校2工区	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成23年10月3日				
天神山小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年10月3日				
天神山小学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成23年10月3日				
光陽中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年11月4日				
葛城中学校2工区	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年9月29日				
葛城中学校2工区	①	0502	(特)地震補強	校	R	○	平成23年9月29日				
北中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年9月29日				
桜台中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成23年11月4日				
桜台中学校	①	0502	(特)地震補強	屋	RS	○	平成23年11月4日				
山滝中学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年9月27日				
山滝中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成24年9月27日				
春木小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成24年9月28日				
春木小学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成24年9月28日				
春木小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成24年9月28日				
大宮幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成24年9月28日				
浜幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成24年9月28日				
山直南幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		耐震診断の結果、Is値が0.7以上であった為、事業取り止め	取下	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
大芝幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成24年9月28日				
旭幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成24年9月28日				
東光小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成24年9月28日				
城東小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成24年9月28日				
太田小学校	①	2201	防災機能強化	—	—	○	平成25年3月14日				
旭小学校1工区	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、Is値が0.7以上であった為、事業取り止め	取下	平成24年4月25日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を削除した。
旭小学校	①	0502	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日				
旭小学校	①	0501	地震補強	校	S	○	平成26年3月31日				
旭小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日				
旭小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月31日				
旭小学校	③	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年3月31日				

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
八木北小学校1工区	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月26日				
修斉小学校2工区	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月26日		追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山直北小学校1工区 山直北小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月26日				
	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年9月26日				
大芝小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月26日				
山滝小学校	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月25日		追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山滝小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成25年9月17日		追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
葛城中学校1工区	①	0501	地震補強	校	R	○	平成25年9月24日				
常盤幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成25年9月24日				
常盤幼稚園	①	2201	防災機能強化	園		○	平成25年9月24日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
朝陽幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成25年9月24日				
東光幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		耐震診断の結果、Is値が0.7以上であった為、事業取り止め	追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
									取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
東葛城幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		耐震診断の結果、Is値が0.7以上であった為、事業取り止め	追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
									取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
新条幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		耐震診断の結果、Is値が0.7以上であった為、事業取り止め	追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
									取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
八木幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	×		耐震診断の結果、Is値が0.7以上であった為、事業取り止め	追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
									取下	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
城東幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成25年9月25日		追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
天神山幼稚園	①	0601	大規模改造(補強)	園	R	○	平成25年9月25日		追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
城内小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	屋	R	○	平成25年10月22日		追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
常盤小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	-	○	平成26年3月31日		追加	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
山直南小学校	①	0501	地震補強	校	R	×		耐震診断の結果、Is値が0.7以上であった為、事業取り止め	取下	平成24年4月25日	平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。 平成24年4月25日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山直南小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月31日		追加	平成24年4月25日	
旭小学校	③	0602	大規模改造(老朽)	校	R	○	平成26年3月31日				
旭小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成26年3月31日				
旭小学校	③	0609	大規模改造(法令等)	校	—	○	平成26年3月31日				
山直南小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)		R	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山直南小学校	④	1202	単独校調理場(改築)		R	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	
葛城中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	○	平成25年9月24日				
八木小学校1期工事	①	0204	不適格改築	校	R	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
八木小学校1期工事	①	0501	地震補強	校	R	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	
八木小学校1期工事	③	0604	大規模改造(障害)	校	—	○	平成26年3月31日		追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
産業高等学校	③	1101	一般施設		R	×		事業計画の見直しにより、事業取り止め	追加	平成25年4月24日	平成25年4月24日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。 平成25年9月9日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。
									取下	平成25年9月9日	
城北小学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山直中学校	①	2201	防災機能強化	屋	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
旭幼稚園	①	2201	防災機能強化	園	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
城内小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
東葛城小学校	①	2201	防災機能強化		—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
新条小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山直北小学校	④	1201	単独校調理場(新增築)		R	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山直北小学校	④	1202	単独校調理場(改築)		R	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
城北小学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。

学校名	整備区分	事業番号	事業名	建物区分	構造区分	事業実施の有無	(事業を実施した場合) 竣工年月日	(事業を実施しなかった場合) 実施できなかった理由及び今後の方針	施設整備計画の変更		備考
									事由	変更年月日	
岸城中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
光陽中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
久米田中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
山直中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
北中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
桜台中学校	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
光明幼稚園	③	0606	大規模改造(トイレ)	校	—	×		施工中における教育環境を確保するため、事業実施年度を延期した。平成26年度に実施予定	追加	平成26年2月7日	平成26年2月7日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を追加した。
光明小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成24年3月23日				
朝陽小学校(Ⅳ期工事)	⑤	0101	小校	校	R	○	平成24年2月13日				
朝陽小学校(Ⅲ期工事)	⑤	0102	小屋	校	R	○	平成24年2月13日				
八木小学校	⑤	0101	小校	校	R	○	平成26年3月31日	平成25年・26年の国債事業	追加	平成24年10月26日	平成24年10月26日付け施設整備計画の変更に伴い当該事業を取下げた。