スケジュール（案）

対象	令和5年度												令和6年度	令和7年度	令和8年度	令和9年度	令和10年度	令和11年度	令和12年度
	4月	5月	6月	7月	8月	9月	10月	11月	12月	1月	2月	3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月	4月-3月
天守閣耐震補強及び バリアフリー化	●費用概算確定 ●財政協議 ●検討委員会委員に報告 ●政策調整会議（23日）・決定会議（30日） ●パブコメ広報依頼（10月号） ●パブリックコメント実施 ●委員会資料完成 ●最終委員会開催（計画策定）														●予算要求	●実施設計（R9-R10継続費、入札を想定） ●予算要求	●施工（R10-R11継続費、入札を想定） ※R11年3月議会議決後契約予定	※施工は資料搬出後に実施	
岸和田城内リニューアル （主に展示）	●財政主要要求（構想策定事業）												●プロポーザル仕様内容検討（R6単年度予算）		●予算要求	●実施設計及び施工、プロポを想定（R9-R11継続費）		※施工は耐震工事後に実施	
城周辺実物展示 （郷土文化課事業）	●財政主要要求												●資料調査及び構想策定（R6単年度予算）	●予算要求（必要に応じて）	●郷土文化課で直接施工			●資料等搬入	
城周辺施設整備 （観光交流C、隅櫓、櫓門） 収蔵庫、空調等														●予算要求 ●条例改正（令和7年第1回定例会までに）	●実施設計（R8単年度予算） ●予算要求	●施工（期間中は施設閉鎖、R9単年度予算） ●曝露期間			
資金調達											●資金調達WG（資金調達手法の検討） ●関係団体の協力依頼		●広報特集記事掲載	●広報特集記事掲載（イメージパース等含めた形） ●ふるさと寄附、クラウドファンディング等					
その他				城、交流センター指定管理期間 公園の指定管理期間									●非公募で2年延長		※千亀利公園内施設を含めて一体管理する場合、調整が必要	●指定管理公募の方法を検討要 ●令和9年度以降の指定管理の方法を決定			